

Katowice, dnia 3. czerwca 2016

TERMOMODERNIZACJA MBP - FILIA NR 8 ul. Ofiar Katynia 93 w Strzemieszycach

Projekt Wykonawczy

### KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH

Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym projektu konstrukcji (punkt 5.2). Kolejność prowadzenia prac wyburzeniowych:

- wyburzenie segmentu parterowego od strony południowej,
- wyburzenie konstrukcji dachu nad budynkiem zasadniczym,
- wyburzenie ścianek działowych,
- wyburzenie fragmentów stropów wewnętrznych począwszy od górnych kondygnacji,
- przed wyburzaniem stropów niższej kondygnacji należy wykonać stropy kondygnacji powyżej zgodnie z dokumentacją,
- wyburzenie stropów nad piwnicami z pozostawieniem belek stalowych i zasypaniem piwnic,
- usunięcie belek stropowych,
- wykonanie projektowanych otworów w ścianach nośnych.

Przy wyburzaniu pól stropowych w obrębie jednej kondygnacji dopuszcza się dowolną kolejność. Natomiast w przypadku wyburzenia stropów po obu stronach wewnętrznych ścian nośnych należy taką ścianę zabezpieczyć przed wyboczeniem (dotyczy ścian o grubościach mniejszych niż 38cm) poprzez wykonanie tymczasowych rozpór.

Prace wyburzeniowe i remontowe w budynku istniejącym można prowadzić równolegle z pracami budowlanymi w segmentach dobudowywanych, natomiast prace wykończeniowe w budynku istniejącym można rozpocząć po wykonaniu całej konstrukcji nowych segmentów (aby zminimalizować ewentualny wpływ osiadań).

Prace remontowe i wykończeniowe na elewacjach przylegających do sąsiednich działek należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, w taki sposób aby zminimalizować negatywny wpływ na obiekty sąsiednie (należy rozważyć użycie rusztowań wiszących, mocowanych do elewacji budynku Biblioteki).

Z poważaniem

Michał Grzędziński