




**PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WOP.0003.20.2018



Dąbrowa Górnicza, 27.08.2018 r.

**Pan Szymon Widera
Radny Rady Miejskiej**

dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.2863.2018

W odpowiedzi na interpelację o nr BRM.0003.2863.2018 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.08.2018 r. w załączeniu przekazuję informację dot. stanu realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w ramach procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w roku 2017.

Z poważaniem,


Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

Załącznik:

- stan realizacji projektów DBP za rok 2017 wg stanu na 27.08.2018 r.

Otrzymują:

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
- Wydział Administracyjny – bez załącznika



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: prezydent@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

Centrala tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 67 14
faks +48 32 295 96 77

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

Lp.	Dzielnica DBP	Projekt	Stan realizacji
1.	Aleje	Teren rekreacyjno-sportowy	Wykonano dokumentację techniczną . Złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
		Zielony Zakątek Seniora	Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy wykonania chodnika z kostki betonowej wraz z zamontowaniem ławek parkowych i ławo stołu, druga dot. wykonania aranżacji zieleni i zostanie zrealizowana po wykonaniu części pierwszej. W trakcie przygotowania jest umowa pomiędzy Gminą a Spółdzielnią Mieszkaniową „Lokator”.
2.	Antoniów	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - sportowej	Projekt w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 27 listopada br.
3.	Błędów	Remiza OSP i Miejsce Spotkań	Projekt zrealizowany w zakresie wykonania remontu pomieszczeń, montażu stołów, wykonania zadaszenia, utwardzenia terenu przy LKS „Tęcza Błędów”. W trakcie rozstrzygnięcie postępowanie przetargowe na zakup stołów i krzeseł.
4.	Brodway	Ogród osiedlowy	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Nowe miejsca parkingowe	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

5.	Gołonóg	EKO Parking/ Przyjazny parking	W trakcie przygotowania jest wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacja projektowa w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych
		Przyjazna biblioteka/Kultura i wiedza w bibliotece. Dział komiksu i rysunku	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 20 694,30 zł z kwoty 45 233,25. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
6.	Kasprzak	Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Remont chodnika w rejonie bloków Kosmonautów 3-5	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Zakup i montaż huśtawki „Bocianie gniazdo”	Wykonano dokumentację techniczną . Złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
		Chodnik kierunek południe	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

		Nowe książki dla biblioteki	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 10 790,66 z kwoty 20 000,00 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
		Zakup i montaż urządzenia natryskowego na placu Hutnika	Projekt zrealizowany
		II etap modernizacji placu Hutnika	Projekt zrealizowany
7.	Kuźniczka Nowa	Kontynuacja ciągu pieszego do urządzeń siłowni plenerowej	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
8.	Łązy Błędowskie	Modernizacja drogi przy ul. Zagórcze	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
9.	Łęka	Sportowo rekreacyjne zagospodarowanie działki 713 przy ul. Zygmunta Różyckiego	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 27 listopada.
10.	Łęknice	Dokończenie budowy oraz doświetlenie miejsc postojowych	Wszczęto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej
		Poszerzenie drogi dojazdowej – osiedlowej	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

		Czym żyje miasto	Zadanie zrealizowane
		Nowości na dzień dobry	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 7 775,63 z kwoty 41 451,48 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
11.	Łosień	Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP w Łosniu	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
		Doposażenie Biblioteki Filii nr 13	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 2 127,33 zł z kwoty 8 289,53 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
12.	Manhattan	Budowa parkingu przy ul. Długiej	W trakcie przygotowania wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacja projektowa w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych
		Zielony skwerek przy Leśnej - kontynuacja projektu	Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117937

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

		Spotkajmy się w bibliotece	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 17 000,56 zł z kwoty 40 000,00 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
13.	Marianki	Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
		Kalistenika po sąsiedzku	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
14.	Mydlice Południowe	Plac Aktywności Mieszkańców etap III	Projekt w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 17.09.2018 r.
		Parking i Skwer - Stare Mydlice	W trakcie przygotowania wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacja projektowa w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych
		Biblioteka - spotkanie z kulturą	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 20 712,63 zł z kwoty 67 694,44 zł. Warsztaty planowane są w IV kwartale br.
15.	Mydlice Północne	„Dąbrowski Nikisz” Rewitalizacja Historycznego Osiedla Robotniczego przy Hucie Bankowej	Zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

		Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego na osiedlu Mydlisce Północ oraz powiększenie parkingu + remont chodnika przy ul. Łukasińskiego 17 i Chopina 30A	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Psigród, czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów	Wykonano dokumentację techniczną . W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
16.	Okradzionów	Doposażenie placu zabaw na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 28	Wykonano dokumentację techniczną . W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
17.	Osiedle Młodych Hutników	Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom osiedla Młodych Hutników	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 7 035,96zł z kwoty 26 183,70 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
18.	Piekło	Remont nawierzchni jezdni przy ul. Jasnej	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
19.	Podlesie	Naprawa Chodnika ul. Florowska	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
20.	Ratanice	Kalistenika po sąsiedzku	Projekt realizowany w dzielnicy Marianki

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

21.	Reden	Doposażenie Filii nr 4 MBP	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 16 150,63 zł z kwoty 30 000 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
		Więcej miejsca dla samochodów poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic: Skibińskiego 5, Królowej Jadwigi 1, Traugutta 26, Stara 13-15	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Plac zabaw	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
22.	Reden-Adamiecki	Remont chodników przy przychodni "Merkury", Przedszkolu nr 20 i budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców - dokończenie projektu realizowanego w 2016	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

		Modernizacja ciągów pieszych oraz nowe miejsca parkingowe	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
23.	Rudy	Zagospodarowanie terenu Świetlicy Środowiskowej	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 6.10.2018 r.
24.	Stara Dąbrowa	Mała architektura - kosze i ławki na terenie przed V LO	Projekt zrealizowany
		Chodnik dla Zamoya	Dokumentacja projektowa dot. oświetlenia w trakcie opracowania. W zakresie remontu chodnika w sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
25.	Stary Gołonóg	Monitoring na ul. Wybickiego	Wykonano projekt budowlany do zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na początek września.
		Usprawnienie ruchu drogowego na ul. Krasickiego i ul. Bema	W trakcie przygotowania wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacja projektowa w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych
26.	Staszic	Naprawa Chodnika	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań.

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

			Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
27.	Strzemieszyce Małe	Droga do Anny	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
28.	Strzemieszyce Wielkie	Monitoring wizyjny	Wykonano projekt budowlany do zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na początek września.
		Zaparkuj bezpiecznie przy szkole	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Skwer przed dworcem	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Park Srocza Góra	Projekt zrealizowany

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

		Park Grabocin	Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu przetarg na wykonanie robót budowlanych
		Doposażenie biblioteki	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 15 604,00 zł z kwoty 30 000,00 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
29.	Śródmieście	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 21 351,47 zł z kwoty 48 999,00 zł
		Remont i modernizacja dróg, chodników i miejsc parkingowych	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Remont osiedlowego parkingu samochodowego ul. Kościuszki	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

30.	Trzebiesławice	Nowa nawierzchnia pod nowym zadaniem	W dniu 30 lipca odbyło się postępowanie przetargowe, które z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. Procedura zostanie powtórzona
31.	Tucznawa-Bugaj-Sikorka	Multimedia w bibliotece źródłem wiedzy, edukacji i rozrywki	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 1 644,56 zł z kwoty 22 000,00 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
		Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka	Wykonano dokumentację techniczną. Procedura o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie przygotowywania
32.	Tworzeń	Aktywny Junior – Aktywny Senior	Wykonano dokumentację techniczną . W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
33.	Ujejsce	Sala pod chmurką	Przygotowano przedmiar i kosztorys inwestorski
		Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi etap	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożony wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
		Plenerowy zestaw przy Remizie OSP	Projekt został zrealizowany

**STAN REALIZACJI PROJEKTÓW WYBRANYCH
W V EDYCJI DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO**

		Przyjazna biblioteka dla małych i dużych	Zadanie jest realizowane w trybie rocznym. Na obecnym etapie dokonano zakupów książek i wyposażenia na kwotę 2 361,84 zł. z kwoty 5 000,00 zł. Pozostała część projektu zostanie zrealizowana do 30.11.2018 r.
34.	Ząbkowice	Relaks i zabawa w Domu Kultury Ząbkowice dla seniora i juniora	Projekt w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 6.10.2018
		Rewitalizacja Amfiteatru Ząbkowickiego	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 08.10.2018 r.
		Rewitalizacja parku w pobliżu SP 21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożono wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
35.	Zielona-Korzeniec-Dziewiąty	Remont drogi przy Zespole Szkół Ekonomicznych	W sierpniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadań. Termin realizacji do 15.11.2018 r. http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5837&Nr=1&ident=117689
		Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne	Wykonano dokumentację techniczną. W lipcu złożony wniosek do BZP o wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.